



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



OPĆINA PUŠĆA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/20-01/04
URBROJ: 238/24-01-20-04
Donja Pušća, 27. travnja 2020. godine

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18 i 110/18) i članka 18. Statuta Općine Pušća ("Službeni glasnik Općine Pušća", broj 02/20 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pušća na 28. elektroničkoj sjednici održanoj dana 27. travnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU

I.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

Izvješće je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Pušća".



PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Andelko Ždravac, mag.ing.agr.

ODLUKA

O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJ
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



OPĆINA PUŠĆA
OPĆINSKA NAČELNICA

Klasa: 400-05/20-01/01
Ur.br.: 238/24-02-20-01
Pušća, 15.03.2020. god.

Na osnovi članka 71. Stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br.68/18 i 110/18.)) i članka 32. Statuta Općine Pušća (Službeni glasnik Općine Pušća br. 02/20 – pročišćeni tekst), Načelnica Općine Pušća, Općinskom vijeću Općine Pušća podnosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2019. GODINU**

Utvrđuje se da je tijekom 2019. godine izvršen program građenja komunalne infrastrukture izvršen kako slijedi:

1. Nerazvrstane ceste

Redni broj	Komunalna infrastruktura	Planirana vrijednost	Izvršeno	%
1.	Evidentiranje NC	30.000,00	28.156,25	93,85
2.	Rekonstrukcija Bregovljanske ceste od Kumrovečke ceste do Jurjevske ulice	1.385.944,88	0,00	0
3.	Modernizacija Ulice Ljudevita Gaja	580.000,00	573.648,33	98,90
4.	Kredit za projekt Rekonstrukcija Bregovljanske ceste od Kumrovečke ceste do Jurjevske ulice	1.111.000,00	1.086.882,83	97,83
Ukupno		3.106.944,88	1.688.687,41	54,35

2. Županijske ceste

Redni broj	Komunalna infrastruktura	Planirana vrijednost	Izvršeno
1.	Zajednička ulaganja na ŽC	0,00	0,00
Ukupno		0,00	0,00

3. Kanalizacija

Redni broj	Komunalna infrastruktura	Planirana vrijednost	Izvršeno	%
1.	Rješavanje imovinski pravnih odnosa za građ. dozvolu, II i III. Etapa izgradnja (Ugovor)	50.000,00	17.646,00	35,29
Ukupno		50.000,00	17.646,00	35,29

4. Vodovod

Redni broj	Komunalna infrastruktura	Planirana vrijednost	Izvršeno	%
1.	Proširenje vodovodne mreže	0,00	0,00	0
2.	Projektna dokumentacija za proširenje vodovodne mreže	20.000,00	6.386,66	31,93
Ukupno		20.000,00	6.383,66	31,93

5. Groblje

Redni broj	Komunalna infrastruktura	Planirana vrijednost	Izvršeno	%
1.	Izgradnja staza na groblju	0,00	0,00	0
2.	Sanacija mrtvačnice na groblju Pušća	292.000,00	287.218,13	98,36
Ukupno		292.000,00	287.218,13	98,36

6. Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu

Redni broj	Komunalna infrastruktura	Planirana vrijednost	Izvršeno
1.	Prijenos sredstava prema Projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu, nositelj Projekta Grad Zaprešić	0,00	0,00
Ukupno		0,00	0,00

Članak 2.

Ukupno ostvareni rashodi za izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture iznose 1.999.938,20 kuna što je 57,65 % od planiranog iznosa od 3.468.944,88 kn

Struktura financiranja je sljedeća:

		Planirano	Izvršeno	%
1.	Vlastiti prihodi	500.000,00	442.899,12	88,58
2.	Opći prihodi i primici	30.000,00	28.156,25	93,85
3.	Pomoći	709.891,73	442.000,00	62,26
4.	Namjenski primici	2.229.053,15	1.086.882,83	48,76
Ukupno:		3.468.944,88	1.999.938,20	57,65

Članak 3.

Izvešće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.godinu objavit će se u Službenom glasniku Općine Pušća.

